Sustainble HUB - FIM

MODELO DE NEGOCIOS INTEGRAL

CALENDARIZACION DE MONTOS DE CAPEX INTEGRAL.

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	MONTO $	AÑO 1												AÑO 2											
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
1.00	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR FIM). INCLUYE CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES CRUDAS, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CÁRCAMO – PTAR Y TRATAMIENTO DE LODOS.	$ 328,950,000.00																							
1.01	Trabajos preliminares	$ 9,200,000.00	$ 3,066,666.67	$ 3,066,666.67	$ 3,066,666.67																				
1.02	Fincado de pedido de los equipos mecánicos, eléctricos e instrumentación.	$ 101,250,000.00			$ 33,750,000.00	$ 33,750,000.00	$ 33,750,000.00																		
1.03	Llegada a sitio de los equipos mecánicos, eléctricos e instrumentación.	$ 33,750,000.00							$ 4,218,750.00	$ 4,218,750.00	$ 4,218,750.00	$ 4,218,750.00	$ 4,218,750.00	$ 4,218,750.00	$ 4,218,750.00	$ 4,218,750.00										
1.04	Obra civil de proceso e infraestructura arquitectónica.	$ 136,300,000.00			$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22				
1.05	Instalación de equipos mecánicos, eléctricos e instrumentación.	$ 39,350,000.00										$ 3,279,166.67	$ 3,279,166.67	$ 3,279,166.67	$ 3,279,166.67	$ 3,279,166.67	$ 3,279,166.67	$ 3,279,166.67	$ 3,279,166.67	$ 3,279,166.67	$ 3,279,166.67	$ 3,279,166.67				
1.06	Pruebas, estabilización y puesta en marcha de los sistemas.	$ 9,100,000.00																						$ 3,033,333.33	$ 3,033,333.33	$ 3,033,333.33
2.00	SISTEMA DE ENERGÍA. INCLUYE PERMISOS Y LICENCIAS, PARQUE FOTOVOLTAICO, SISTEMA DE GENERACIÓN CON MOTOGENERADORES Y SISTEMA DUAL DE COMBUSTIBLE GAS Y DIÉSEL.	############																							
2.01	Trabajos preliminares.(Terracerías y proyecto ejecutivo).	$ 30,750,000.00	$ 7,687,500.00	$ 7,687,500.00	$ 7,687,500.00	$ 7,687,500.00																				
2.02	Fincado de pedido de los equipos mecánicos, eléctricos e instrumentación.	$ 497,082,818.65			$ 165,694,272.88	$ 165,694,272.88	$ 165,694,272.88																			
2.03	Llegada a sitio de los equipos mecánicos, eléctricos e instrumentación.	$ 209,416,409.33						$ 23,268,489.93	$ 23,268,489.93	$ 23,268,489.93	$ 23,268,489.93	$ 23,268,489.93	$ 23,268,489.93	$ 23,268,489.93	$ 23,268,489.93	$ 23,268,489.93										
2.04	Obra civil de proceso e infraestructura arquitectónica.	$ 271,250,000.00			$ 15,069,444.44	$ 15,069,444.44	$ 15,069,444.44	$ 15,069,444.44	$ 15,069,444.44	$ 15,069,444.44	$ 15,069,444.44	$ 15,069,444.44	$ 15,069,444.44	$ 15,069,444.44	$ 15,069,444.44	$ 15,069,444.44	$ 15,069,444.44	$ 15,069,444.44	$ 15,069,444.44	$ 15,069,444.44	$ 15,069,444.44	$ 15,069,444.44				
2.05	Instalación de equipos mecánicos, eléctricos e instrumentación.	$ 159,016,445.60							$ 10,601,096.37	$ 10,601,096.37	$ 10,601,096.37	$ 10,601,096.37	$ 10,601,096.37	$ 10,601,096.37	$ 10,601,096.37	$ 10,601,096.37	$ 10,601,096.37	$ 10,601,096.37	$ 10,601,096.37	$ 10,601,096.37	$ 10,601,096.37	$ 10,601,096.37	$ 10,601,096.37			
2.06	Pruebas, estabilización y puesta en marcha de los sistemas.	$ 91,899,963.73																					$ 22,974,990.93	$ 22,974,990.93	$ 22,974,990.93	$ 22,974,990.93
3.00	RECINTO FISCAL ESTRATÉGICO Y PARQUE INDUSTRIAL CONVENCIONAL.	$ 581,200,195.00																								
3.01	Obras preliminares y permisos.	$ 51,700,195.00	$ 10,340,039.00	$ 10,340,039.00	$ 10,340,039.00	$ 10,340,039.00	$ 10,340,039.00																			
3.02	Infraestructura subterránea.	$ 87,200,000.00		$ 8,720,000.00	$ 8,720,000.00	$ 8,720,000.00	$ 8,720,000.00	$ 8,720,000.00	$ 8,720,000.00	$ 8,720,000.00	$ 8,720,000.00	$ 8,720,000.00	$ 8,720,000.00	$ 8,720,000.00												
3.03	Vialidades.	$ 112,500,000.00					$ 11,250,000.00	$ 11,250,000.00	$ 11,250,000.00	$ 11,250,000.00	$ 11,250,000.00	$ 11,250,000.00	$ 11,250,000.00	$ 11,250,000.00	$ 11,250,000.00	$ 11,250,000.00										
3.04	Alumbrado banquetas y cordones.	$ 16,000,000.00						$ 1,454,545.45	$ 1,454,545.45	$ 1,454,545.45	$ 1,454,545.45	$ 1,454,545.45	$ 1,454,545.45	$ 1,454,545.45	$ 1,454,545.45	$ 1,454,545.45	$ 1,454,545.45	$ 1,454,545.45								
3.05	Garitas.	$ 100,000,000.00													$ 12,500,000.00	$ 12,500,000.00	$ 12,500,000.00	$ 12,500,000.00	$ 12,500,000.00	$ 12,500,000.00	$ 12,500,000.00	$ 12,500,000.00				
3.06	Food court.	$ 45,000,000.00			$ 7,500,000.00	$ 7,500,000.00	$ 7,500,000.00	$ 7,500,000.00	$ 7,500,000.00	$ 7,500,000.00																
3.07	Servicios médicos de emergencia.	$ 10,500,000.00			$ 2,625,000.00	$ 2,625,000.00	$ 2,625,000.00	$ 2,625,000.00																		
3.08	Patio de maniobras y pernocta tráileres.	$ 22,500,000.00																		$ 3,214,285.71	$ 3,214,285.71	$ 3,214,285.71	$ 3,214,285.71	$ 3,214,285.71	$ 3,214,285.71	$ 3,214,285.71
3.09	Edificio administrativo.	$ 48,500,000.00																		$ 6,928,571.43	$ 6,928,571.43	$ 6,928,571.43	$ 6,928,571.43	$ 6,928,571.43	$ 6,928,571.43	$ 6,928,571.43
3.10	Áreas verdes y canales de amortiguamiento de agua.	$ 11,500,000.00																	$ 1,437,500.00	$ 1,437,500.00	$ 1,437,500.00	$ 1,437,500.00	$ 1,437,500.00	$ 1,437,500.00	$ 1,437,500.00	$ 1,437,500.00
3.11	Estacionamiento y Terminal Intermodal.	$ 25,000,000.00																	$ 3,125,000.00	$ 3,125,000.00	$ 3,125,000.00	$ 3,125,000.00	$ 3,125,000.00	$ 3,125,000.00	$ 3,125,000.00	$ 3,125,000.00
3.12	Sistema de amortiguamiento de emergencia de agua.	$ 26,800,000.00																	$ 3,350,000.00	$ 3,350,000.00	$ 3,350,000.00	$ 3,350,000.00	$ 3,350,000.00	$ 3,350,000.00	$ 3,350,000.00	$ 3,350,000.00
3.13	Estacion de Bombero y Proyeccion Civil.	$ 24,000,000.00																	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00
4.00	RESTAURACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA EXISTENTE Y CARRETERA NUEVA FRANCISCO I MADERO INSTALACIONES SUSTAINBLE HUB - FIM	$ 283,150,000.00																								
4.10	Fresado y Reciclado de la Cinta Asfáltica Actual. Retiro de la capa superficial dañada en zonas críticas y estabilización de la base existente con recicladora en frío.	$ 32,400,000.00	$ 5,400,000.00	$ 5,400,000.00	$ 5,400,000.00	$ 5,400,000.00	$ 5,400,000.00	$ 5,400,000.00																		
4.20	Carpeta Asfáltica de Rodamiento de Alta Resistencia. Suministro y tendido de carpeta de concreto asfáltico en caliente (espesor de 7 a 10 cm) diseñada para tráfico pesado continuo.	$ 94,500,000.00	$ 11,812,500.00	$ 11,812,500.00	$ 11,812,500.00	$ 11,812,500.00	$ 11,812,500.00	$ 11,812,500.00	$ 11,812,500.00	$ 11,812,500.00																
4.30	Señalamiento Horizontal y Vertical. PINTA de rayas separadoras de carriles, rayas laterales con pintura termoplástica reflejante y colocación de vialetas.	$ 6,750,000.00							$ 1,687,500.00	$ 1,687,500.00	$ 1,687,500.00	$ 1,687,500.00														

Sustainble HUB - FIM

MODELO DE NEGOCIOS INTEGRAL

CALENDARIZACION DE MONTOS DE CAPEX INTEGRAL.

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	MONTO $	AÑO 1												AÑO 2											
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
4.40	*Construccion de carretera nueva de acceso al poligino RFE - PIC.*																									
4.41	Terracerías y Obra Básica. Desmonte, despalme, cortes, conformación de terraplenes (material de banco) y estabilización de la subrasante. Nivelación láser.	$ 36,000,000.00	$ 9,000,000.00	$ 9,000,000.00	$ 9,000,000.00	$ 9,000,000.00																				
4.42	Obras de Drenaje y Estructuras Menores. Construcción de cunetas de concreto, lavaderos, bordillos y alcantarillado tubular/bóveda para evitar encharcamientos e inundaciones (vital en zonas áridas con lluvias torrenciales).	$ 21,600,000.00			$ 7,200,000.00	$ 7,200,000.00	$ 7,200,000.00																			
4.43	Estructura de Pavimento (Base y Subbase). Suministro, tendido y compactación de subbase y base hidráulica triturada (espesores de 20 a 30 cm) diseñada para no colapsar bajo el peso estático de 53 pies.	$ 28,800,000.00		$ 5,760,000.00	$ 5,760,000.00	$ 5,760,000.00	$ 5,760,000.00	$ 5,760,000.00																		
4.44	Superficie de Rodamiento (Carpeta Asfáltica). Tendido de carpeta de concreto asfáltico (espesor de 10 a 12 cm), aplicación de riegos de liga e impregnación con emulsión de rompimiento rápido.	$ 50,400,000.00			$ 10,080,000.00	$ 10,080,000.00	$ 10,080,000.00	$ 10,080,000.00	$ 10,080,000.00																	
4.45	Señalamiento, Defensas y Obra Complementaria. Pintura termoplástica (rayado), vialetas, señalética vertical restrictiva/preventiva y defensa metálica de tres crestas en terraplenes altos.	$ 7,200,000.00						$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00																
4.50	*CARRIL DE DESACELERACION E INCOPORACION DEL TRAFICO PESADO QUE TRANSITA DE LA CARRETERA FEDERAL 30 A LA CARRETERA ESTATAL 86*																									
4.51	Terracerías, Cortes y Preparación de Subrasante. Despalme lateral del derecho de vía, corte en cajón y construcción de terraplén compactado al 95% Proctor.	$ 1,250,000.00		$ 312,500.00	$ 312,500.00	$ 312,500.00	$ 312,500.00																			
4.52	Obras de Drenaje (Ampliación de Alcantarillado). Prolongación de obras de drenaje transversal (tubos o bóvedas) existentes debajo de la Carretera 30 para permitir la ampliación del carril y construcción de cunetas perimetrales.	$ 850,000.00		$ 212,500.00	$ 212,500.00	$ 212,500.00	$ 212,500.00																			
4.53	Base y Subbase Hidráulica. Suministro y compactación de materiales triturados de banco (espesores de 20-30 cm) para la cimentación del carril de desaceleración.	$ 900,000.00			$ 225,000.00	$ 225,000.00	$ 225,000.00	$ 225,000.00																		
4.54	Superficie de Rodamiento (Carpeta Asfáltica). Tendido de carpeta asfáltica de alto desempeño (espesor 10 a 12 cm) en los 250 m de longitud y en la campana (radio de giro) del entronque.	$ 1,800,000.00				$ 450,000.00	$ 450,000.00	$ 450,000.00	$ 450,000.00																	
4.55	Señalamiento, Defensas y Balizamiento. Pintura termoplástica de canalización (rayado de isletas), vialetas solares, señalética vertical preventiva/restrictiva y defensa metálica de tres crestas.	$ 450,000.00						$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00																
4.56	Trámites y Supervisión (SICT). Gestoría de permisos de interconexión a la red federal/estatal, dictámenes de impacto vial y supervisión normativa.	$ 250,000.00	$ 250,000.00																							
5.00	**INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE GAS Y FIBRA.**	**$ 51,700,000.00**																								
5.01	Adecuación de Zanja Existente Tubería agua cruda a PTAR FIM (Relleno y Compactación). Acomodo de tubos, lecho de arena/protección y compactación en la zanja abierta por la otra obra (sin excavación principal)	$ 3,300,000.00		$ 471,428.57	$ 471,428.57	$ 471,428.57	$ 471,428.57	$ 471,428.57	$ 471,428.57	$ 471,428.57																
5.02	Línea de Conducción de Gas Natural. Suministro, soldadura, pruebas y protección anticorrosiva de la tubería de gas.	$ 33,000,000.00			$ 4,714,285.71	$ 4,714,285.71	$ 4,714,285.71	$ 4,714,285.71	$ 4,714,285.71	$ 4,714,285.71	$ 4,714,285.71															
5.03	Red Troncal de Fibra Óptica (Ductería y Cable). Suministro de ductos de polietileno y tendido de cable de fibra óptica redundante.	$ 9,900,000.00		$ 1,414,285.71	$ 1,414,285.71	$ 1,414,285.71	$ 1,414,285.71	$ 1,414,285.71	$ 1,414,285.71	$ 1,414,285.71																
5.04	Estaciones de Regulación, Válvulas y Pozos	$ 5,500,000.00							$ 1,375,000.00	$ 1,375,000.00	$ 1,375,000.00	$ 1,375,000.00														
6.00	**ADECUACIÓN DE OFICINAS DE MANDO EN EL SEGUNDO Y TERCER PISO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA.**	**$ 44,857,120.00**																								
6.10	*Obra Civil, Acabados e Instalaciones (Fit-Out Corporativo).*																									
6.11	Climatización y Extracción HVAC.	$ 6,863,616.00		$ 1,372,723.20	$ 1,372,723.20	$ 1,372,723.20	$ 1,372,723.20	$ 1,372,723.20	$ 1,372,723.20																	
6.12	Tablaroca, Muros y Plafones.	$ 6,005,664.00		$ 1,201,132.80	$ 1,201,132.80	$ 1,201,132.80	$ 1,201,132.80	$ 1,201,132.80	$ 1,201,132.80																	
6.13	Instalación Eléctrica e Iluminación.	$ 5,433,696.00			$ 1,086,739.20	$ 1,086,739.20	$ 1,086,739.20	$ 1,086,739.20	$ 1,086,739.20	$ 1,086,739.20																
6.14	Pisos y Recubrimientos Finos.	$ 4,003,776.00			$ 667,296.00	$ 667,296.00	$ 667,296.00	$ 667,296.00	$ 667,296.00	$ 667,296.00	$ 667,296.00															
6.15	Cancelería, Cristales y Aluminio.	$ 2,573,856.00					$ 857,952.00	$ 857,952.00	$ 857,952.00																	
6.16	Hidrosanitarias y Cocinetas.	$ 2,287,872.00						$ 1,143,936.00	$ 1,143,936.00																	
6.20	*Mobiliario y Equipamiento Integral Corporativo*																									
6.21	Isletas y Estaciones de Trabajo.	$ 4,448,640.00						$ 1,112,160.00	$ 1,112,160.00	$ 1,112,160.00	$ 1,112,160.00															
6.22	Oficinas Gerenciales y Privados	$ 3,972,000.00						$ 993,000.00	$ 993,000.00	$ 993,000.00	$ 993,000.00															

Sustainble HUB - FIM

MODELO DE NEGOCIOS INTEGRAL

CALENDARIZACION DE MONTOS DE CAPEX INTEGRAL.

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	MONTO $	AÑO 1												AÑO 2											
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
6.23	Salas de Juntas, Consejo y Auditorio.	$ 4,965,000.00						$ 1,241,250.00	$ 1,241,250.00	$ 1,241,250.00	$ 1,241,250.00															
6.24	Recepción, Lobby y Lounge.	$ 2,151,500.00							$ 717,166.67	$ 717,166.67	$ 717,166.67															
6.25	Comedores y Coffee Stations	$ 2,151,500.00							$ 717,166.67	$ 717,166.67	$ 717,166.67															
7.00	ADQUISICION DE TIERRA PARA HUB FIM.	$ 29,400,000.00																								
7.01	Costo base del terreno industrial.	$ 28,000,000.00	$ 14,000,000.00			$ 14,000,000.00																				
7.02	Gastos notariales y derechos registrales	$ 560,000.00	$ 280,000.00			$ 280,000.00																				
7.03	Impuestos de Adquisición (ISAI y Federales)	$ 840,000.00				$ 840,000.00																				
8.00	MEJORAMIENTO RED DE AGUA, DRENAJE Y PROYECTO.	$ 213,000,000.00																								
8.01	Proyecto Ejecutivo Integral.Ingeniería, proyectos geométricos, hidráulicos y memorias de cálculo para red de agua y drenaje.	$ 2,200,000.00	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00																						
8.02	Catastro de Redes por Georadar. Barrido geofísico subterráneo de redes existentes.	$ 7,600,000.00		$ 1,900,000.00	$ 1,900,000.00	$ 1,900,000.00	$ 1,900,000.00																			
8.03	Campaña Masiva de Supresión de Fugas. Detección geofísica y reparación correctiva focalizada en el 40% de pérdida estimada de la red.	$ 4,200,000.00		$ 840,000.00	$ 840,000.00	$ 840,000.00	$ 840,000.00	$ 840,000.00																		
8.04	Reemplazo del 20% de Red de Agua Potable. Sustitución física de aprox. 20 km de tubería (incluyendo ruptura, excavación, suministro, instalación y reposición de carpeta).	$ 20,000,000.00					$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00															
8.05	Reemplazo del 35% de Red de Drenaje Sanitario. Sustitución de aprox. 31.5 km de colectores y redes secundarias por profundidad y obsolescencia.	$ 35,000,000.00					$ 5,833,333.33	$ 5,833,333.33	$ 5,833,333.33	$ 5,833,333.33	$ 5,833,333.33	$ 5,833,333.33														
8.06	Equipamiento Electromecánico de 3 Pozos. Bombas sumergibles, trenes de descarga, columnas y variadores de frecuencia (VFD) para control de presión.	$ 17,000,000.00				$ 4,250,000.00	$ 4,250,000.00	$ 4,250,000.00	$ 4,250,000.00																	
8.07	Sistema de Telemetría y Automatización (SCADA/Radio). Válvulas seccionadoras motorizadas con sensores de flujo/presión, transmisión por radioenlace y estación central de control remoto.	$ 2,000,000.00							$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00														
8.08	Finiquito por conformacion, seguimiento del modelo de negocios Sustainble HUB - FIM	$ 125,000,000.00	$ 125,000,000.00																							
9.00	OPEX DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION FASE CONSTRUCCION.	#¡REF!	$ 9,738,935.31	$ 9,762,033.06	$ 9,783,282.99	$ 9,804,532.92	$ 9,827,630.67	$ 9,848,880.60	$ 9,870,130.53	$ 9,893,228.28	$ 9,914,478.21	$ 9,937,575.96	$ 9,958,825.89	$ 9,980,075.82	$ 10,415,237.43	$ 10,436,487.36	$ 10,456,813.38	$ 10,480,835.04	$ 10,502,084.97	$ 10,525,182.72	$ 10,546,432.65	$ 10,566,758.67	$ 10,595,399.88	$ 10,616,649.81	$ 10,639,747.56	$ 10,660,997.49
TOTALES MENSUALES (CAPEX)			$ 197,675,640.98	$ 80,373,309.01	$ 335,478,819.41	$ 352,253,402.67	$ 342,410,285.75	$ 154,785,605.18	$ 157,199,678.82	$ 139,354,149.37	$ 114,959,889.01	$ 104,767,124.38	$ 95,392,540.98	$ 86,693,790.91	$ 99,628,952.52	$ 99,650,202.45	$ 60,933,288.54	$ 60,957,310.20	$ 70,436,514.68	$ 80,602,469.57	$ 80,623,719.50	$ 80,644,045.52	$ 68,506,011.00	$ 57,680,331.22	$ 57,703,428.97	$ 57,724,678.90
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			$ 31,628,102.56	$ 12,859,729.44	$ 53,676,611.11	$ 56,360,544.43	$ 54,785,645.72	$ 24,765,696.83	$ 25,151,948.61	$ 22,296,663.90	$ 18,393,582.24	$ 16,762,739.90	$ 15,262,806.56	$ 13,871,006.54	$ 15,940,632.40	$ 15,944,032.39	$ 9,749,326.17	$ 9,753,169.63	$ 11,269,842.35	$ 12,896,395.13	$ 12,899,795.12	$ 12,903,047.28	$ 10,960,961.76	$ 9,228,852.99	$ 9,232,548.63	$ 9,235,948.62
TOTAL DE INVERSION			$ 229,303,743.53	$ 93,233,038.45	$ 389,155,430.51	$ 408,613,947.10	$ 397,195,931.47	$ 179,551,302.01	$ 182,351,627.43	$ 161,650,813.26	$ 133,353,471.25	$ 121,529,864.28	$ 110,655,347.53	$ 100,564,797.45	$ 115,569,584.92	$ 115,594,234.84	$ 70,682,614.71	$ 70,710,479.83	$ 81,706,357.02	$ 93,498,864.70	$ 93,523,514.62	$ 93,547,092.80	$ 79,466,972.75	$ 66,909,184.21	$ 66,935,977.60	$ 66,960,627.52
$ 3,522,264,819.82																										

Sustainable HUB - FIM
Agua Responsable
Energía Responsable
IOT Responsable

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

AGUA RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.00	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.01	Permisos y Licencias de Construcción Carcamo de Agua Residual.	Lote	1.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00
1.02	Pago de Derechos y contratacion del servicio de energia electrica en el Carcamo FIM. Incluye Acometida.	Lote	1.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00
1.03	ESTUDIOS DEL SITIO. Mecanica de suelos, aforo del agua residual, caracterizacion de la calidad del agua, topografia y demas necesarios para conformar el proyecto ejecutivo.	Lote	1.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00
1.04	PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL. Incluye PTAR FIM y Carcamo FIM	Proyecto	1.00	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00
SUBTOTAL PRELIMINARES					**$ 6,200,000.00**
2.00	**CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES CRUDAS FIM**				
2.01	Camino de Acceso al Carcamo, Apto para transito pesado.	Hito	1.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00
2.02	Proteccion Perimetral.	Hito	1.00	$ 750,000.00	$ 750,000.00
2.03	EDIFICIOS (OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA).	Hito	1.00	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00
2.04	ELEMENTOS DEL PROCESO, OBRA CIVIL.	Hito	1.00	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00
2.05	ELEMENTOS DEL PROCESO, EQUIPOS MECANICOS, ELECTRICOS E INSTRUMENTACION.	Hito	1.00	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00
2.06	INSTALCIONES, EQUIPOS MECANICOS, ELECTRICOS E INSTRUMENTACION	Hito	1.00	$ 7,000,000.00	$ 7,000,000.00
2.07	PUESTA EN MARCHA INSTRUMENTACION Y CONTROL.	Hito	1.00	$ 850,000.00	$ 850,000.00
2.08	INTERCONEXION.	Hito	1.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00
2.09	PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION.	Hito	1.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

AGUA RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**$ 23,400,000.00**
3.00	**LINEA CONDUCCION AGUA RESIDUAL CRUDA CARCAMO - PTAR FIM**				
3.01	Tramites y permisos de derechos de via para la instalacion de la tuberia. Incluye el pago de los derechos.	Hito	1.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00
3.02	Suministro e Instalacion de Tuberia.	Hito	1.00	$ 30,000,000.00	$ 30,000,000.00
3.03	Obras y Accesorios Complementarios para el buen funcionamiento de la Lineas de Conduccion.	Hito	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00
	SUBTOTAL LINEA DE CONDUCCION				**$ 34,000,000.00**
4.00	**PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES -PTAR FIM-**				
4.01	TERRACERIAS Y OBRAS PRELIMINARES	Hito	1.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00
4.02	ESTRUCTURAS DE LAS UNIDADES DE PROCESO	Hito	1.00	$ 60,000,000.00	$ 60,000,000.00
4.03	EDIFICIOS (OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA).	Hito	1.00	$ 35,000,000.00	$ 35,000,000.00
4.04	ELEMENTOS DEL PROCESO, EQUIPOS MECANICOS, ELECTRICOS E INSTRUMENTACION.	Hito	1.00	$ 125,000,000.00	$ 125,000,000.00
4.05	INSTALCIONES, EQUIPOS MECANICOS, ELECTRICOS E INSTRUMENTACION	Hito	1.00	$ 30,000,000.00	$ 30,000,000.00
4.06	PUESTA EN MARCHA INSTRUMENTACION Y CONTROL.	Hito	1.00	$ 4,500,000.00	$ 4,500,000.00
4.07	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y TALLER.	Hito	1.00	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00
4.08	VIALIDADES INTERNAS.	Hito	1.00	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00
4.09	AREAS VERDES INTERNAS	Hito	1.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

AGUA RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
4.10	EQUIPOS DE TRANSNPORTE DE LODOS PRENSADOS Y ELABORACION DE COMPOSTA.	Hito	1.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00
4.11	SISTEMA DE VOZ, DATOS Y VIGILANCIA.	Hito	1.00	$ 850,000.00	$ 850,000.00
4.12	PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION.	Hito	1.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00
SUBTOTAL CONSTRUCCION DE PTAR FIM					**$ 265,350,000.00**

SUBTOTAL CONSTRUCCION PTAR FIM $ 328,950,000.00
I.V.A. CONSTRUCCION PTAR FIM $ 52,632,000.00

TOTAL CONSTRUCCION PTAR FIM (CAPEX) $ 381,582,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

ENERGIA RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.00	PARQUE FOTOLVOTAICO CON UNA POTENCIA INSTALADA 50 MW.				
1.01	Elaboracion de Proyecto Ejecutivo integral (micro-red de 50 mw y sistemas auxiliares). Incluye el desarrollo, cálculo, justificación matemática y entrega definitiva de la Ingeniería de Detalle y es o vinculante para la edificación física, interconexión y puesta en marcha de la micro-red híbrida de 50 MW. El alcance técnico abarca estrictamente el diseño integral de la obra civil, electromecánica, subestación de potencia, arreglo fotovoltaico y el sistema de respaldo continuo basado en motogeneradores de respuesta rápida (tecnología Wärtsilä). Incluye la arquitectura de software, instrumentación y sistemas de telemetría (SCADA/PMS) necesarios para asegurar la redundancia operativa (N+1), el despacho económico y la comunicación ininterrumpida requerida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía (SENER) bajo la figura de Abasto Aislado.	Proyecto	1.00	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00
1.02	Terracerías y Obra Civil (Preparación del Sitio): Incluye trabajos de desmonte y despalme superficial de vegetación rala (matorral rosetófilo) mediante motoconformadora y tractor con ripper, nivelación adaptativa en diseño escalonado (sin cortes masivos ni terraplenes), gestión/retiro de residuos vegetales en terreno propio y habilitación de terracerías para caminos de acceso e instalación mecánica, respetando la topografía plana y el ecosistema semidesértico lagunero.	M^2	650,000.00	$ 25.00	$ 16,250,000.00
1.03	Suministro e Instalación de Sistema de Seguimiento Solar (Trackers a un Eje). Incluye ingeniería de detalle, procura de acero estructural galvanizado, hincado en terreno tipo semidesierto, montaje mecánico de ejes de torsión, motores DC, controladores inteligentes de seguimiento, sensores meteorológicos y acoplamiento para módulos bifaciales, garantizando resistencia a cargas dinámicas de viento y alineación operativa para maximizar el rendimiento energético de la micro-red.	Sistema/Fila (Tracker 1P)	882.00	$ 113,000.00	$ 99,666,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

ENERGIA RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.04	Suministro, montaje mecánico y conexionado eléctrico de Módulos Fotovoltaicos de Alta Eficiencia (tecnología bifacial monocristalina TOPCon / celda partida de 680 Wp o superior, degradación lineal garantizada y certificación IEC/UL). Incluye herrajes de fijación rápida compatibles con sistemas de seguimiento (trackers), cableado en corriente continua (DC) hasta cajas de primer nivel/inversores, pruebas de aislamiento, medición de curvas I-V y comisionamiento para integración a la micro-red de 50 MW del Sustainable HUB – FIM.	Pieza (Pza) / Módulo	73,530.00	$ 3,133.41	$ 230,399,637.30
1.05	Suministro, montaje y comisionamiento de Estaciones de Conversión y Balance de Sistema Eléctrico (BOS). Incluye Inversores Distribuidos (PCS) de alta eficiencia con sincronización para micro-red, transformadores elevadores (pad-mounted) para transición a media tensión (13.8/34.5 kV), tableros de combinación, cableado de potencia en corriente continua y alterna (DC/AC), así como obra electromecánica de canalización subterránea y tierras físicas para garantizar el cumplimiento irrestricto del Código de Red 2.0.	Estación de Potencia Modular (2.5 MW)	20.00	$ 7,830,000.00	$ 156,600,000.00
SUBTOTAL PARQUE FOTOVOLTAICO					**$ 514,915,637.30**
2.00	**GENERACION DE ENERGIA DE RESPALDO CON MOTOGENERADORES 50 MW**				
2.01	Procura, Traslado Internacional e Importación Aduanal de Equipamiento Crítico (Motogeneradores y Alternadores)	HITO	1.00	$ 313,000,000.00	$ 313,000,000.00
2.02	Nave Industrial de Potencia (Powerhouse)	HITO	1.00	$ 75,000,000.00	$ 75,000,000.00
2.03	Sistemas Auxiliares y Tren de Gas	HITO	1.00	$ 94,000,000.00	$ 94,000,000.00
2.04	Obra Civil y Cimentaciones Especiales	HITO	1.00	$ 60,000,000.00	$ 60,000,000.00
2.05	Montaje Electromecánico e Integración	HITO	1.00	$ 66,000,000.00	$ 66,000,000.00
2.06	Sistema de Respaldo Dual (Diésel - 72 hrs)	HITO	1.00	$ 29,000,000.00	$ 29,000,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

ENERGIA RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.07	Gestión de Permisos (CNE y ASEA)	HITO	1.00	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00
2.08	Capital de Trabajo (Llenado Inicial Diésel)	HITO	1.00	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00
	SUBTOTAL GENERACION DE ENERGIA DE RESPALDO				**$ 659,500,000.00**
3.00	**CASETA DE CONTROL Y SISTEMA ELÉCTRICO CENTRAL**				
3.01	Edificio de Control y Operación (Caseta Maestra)	HITO	1.00	$ 14,000,000.00	$ 14,000,000.00
3.02	Switchgear Principal de Alta Tensión (13.8 kV)	HITO	1.00	$ 38,000,000.00	$ 38,000,000.00
3.03	Sistema de Gestión de Energía (PMS) y SCADA	HITO	1.00	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00
3.04	Red Colectora Subterránea Interna (13.8 kV)	HITO	1.00	$ 13,000,000.00	$ 13,000,000.00
	SUBTOTAL CASETA DE CONTROL Y SISTEMA ELÉCTRICO CENTRAL				**$ 85,000,000.00**

SUBTOTAL CONSTRUCCION ENERGIA FIM $ 1,259,415,637.30

I.V.A. $ 201,506,501.97

TOTAL CONSTRUCCION ENERGIA FIM $ 1,460,922,139.27

Sustainble HUB - FIM

CAPEX

RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.00	**URBANIZACION DEL RFE 10 HECTAREAS.**				
1.01	El desarrollo, cálculo, justificación matemática y entrega definitiva del Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle constituyen el cimiento técnico vinculante y obligatorio para la edificación física, electromecánica e infraestructura de todos los elementos y estructuras superficiales y subterráneas de los polígonos del Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) y el Parque Industrial Convencional (PIC).	Proyecto	1.00	$ 8,000,000.00	$ 8,000,000.00
1.02	Macrolotes (Desmonte y Emparejamiento - 10 Ha). Incluye trabajos de desmonte y despalme superficial de vegetación rala (matorral rosetófilo) mediante motoconformadora y tractor con ripper, nivelación adaptativa en diseño escalonado (sin cortes masivos ni terraplenes), gestión/retiro de residuos vegetales en terreno propio y habilitación de terracerías para caminos de acceso e instalación mecánica, respetando la topografía.	M^2	100,000.00	$ 25.00	$ 2,500,000.00
1.03	Vialidades de Alta Especificación Logística (2.5 Ha - Optimizado). Pavimento industrial optimizado para tráfico pesado (T3-S2-R4) con sección de 30 metros tras aplicación de ingeniería de valor. Esta infraestructura deberá garantizar ineludiblemente los radios de maniobra y la capacidad de carga estática y dinámica para tractocamiones de doble remolque (53 pies). Como parte del alcance integral, la empresa EPC deberá integrar la canalización subterránea (agua, drenaje sanitario y drenaje pluvial)y las trincheras de resguardo para el transporte interno electrificado, asegurando su acoplamiento armónico con las garitas de acceso principal y secundario (arcos RFID/LPR, casetas de peaje y perímetros) para mantener un flujo aduanero ininterrumpido	M^2	25,000.00	$ 1,500.00	$ 37,500,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX
RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.04	Delimitación física y construcción de la barda perimetral tipo muro ciego (sin huecos ni visibilidad al exterior) con una altura mínima exigida de 2.50 metros, diseñada para garantizar el control, aislamiento y resguardo de las mercancías de comercio exterior bajo el régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico. Para prevenir intrusiones subterráneas o fatiga, la estructura debe estar anclada en una dala de desplante de concreto armado ahogada al menos 20 centímetros sobre el nivel de suelo natural. La corona del muro deberá incorporar obligatoriamente bayonetas y concertina de seguridad (alambre de cuchillas) en toda su longitud para erradicar cualquier riesgo de escalamiento o vandalismo. Adicionalmente, el perímetro debe contar con iluminación continua e integración irrestricta a un sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) sin puntos ciegos y con analítica de Inteligencia Artificial, para el monitoreo ininterrumpido exigido por la autoridad fiscal.	Metro Lineal	1,300.00	$ 5,000.00	$ 6,500,000.00
1.05	Diseño, excavación escalonada y conformación de un sistema interconectado de canales y lagos ornamentales con una superficie de espejo de agua de 10,000 m² y una profundidad operativa de 1.5 metros, destinado a captar y almacenar de forma segura el agua tratada excedente proveniente de la PTAR FIM. Este sistema fungirá como pulmón estético y reserva hídrica estratégica ante interrupciones de suministro del municipio de Francisco I. Madero. Impermeabilización: Suministro e instalación termofusionada de recubrimiento base mediante Geotextil no tejido y Geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) de 60 mils, garantizando infiltración cero hacia el subsuelo.Sistema de Extracción Oculta: Instalación longitudinal de un sistema de captación en el fondo de los canales, compuesto por tubería ranurada envuelta en malla fina, inmersa en una cama de grava-arena. Este dren francés conectará a un cárcamo de rebombeo de riego para extraer el agua tratada sin afectar la estética visual del cuerpo de agua.	M^2	10,000.00	$ 950.00	$ 9,500,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.06	Construcción, equipamiento electromecánico y automatización de un Cárcamo de Amortiguamiento y Trasvase Hídrico, operativamente independiente de las redes de alcantarillado sanitario y de riego. Esta infraestructura está diseñada exclusivamente para cumplir una doble función de regulación bidireccional de alto volumen, garantizando la resiliencia hídrica del recinto: Función Pluvial (Inyección): Fungir como estación receptora principal para captar los escurrimientos pluviales provenientes de las vialidades del Recinto Fiscalizado Estratégico, desalojando esta agua limpia y bombeándola directamente hacia la red de canales y lagos ornamentales para su almacenamiento. Función de Respaldo a PTAR (Extracción): Actuar como estación de succión para extraer el agua almacenada en los canales y lagos ornamentales, bombeándola en flujo de retorno exclusivo hacia la PTAR FIM. Este trasvase operará únicamente como medida de contingencia para mantener el caudal operativo de la planta ante fallas o desabasto en el suministro de agua municipal proveniente de Francisco I. Madero.	HITO	1.00	$ 3,800,000.00	$ 3,800,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.07	Diseño, construcción y equipamiento llave en mano (Lump-Sum Turn-Key) de la Garita de Control Aduanero principal, proyectada sobre una huella de afectación estratégica. Esta infraestructura funge como el único punto de internación y extracción legal de mercancías del Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE), operando ininterrumpidamente (24/7) en estricta sujeción a las Reglas Generales de Comercio Exterior y el Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA) de la ANAM y el SAT. Configuración Logística: Construcción de 4 carriles de flujo continuo (2 de ingreso y 2 de salida) cimentados sobre losas de concreto hidráulico MR-45 y protegidos por una techumbre estructural de gran claro (Canopy), diseñados para la fluidez de tractocamiones con doble remolque (53 pies). Inspección No Intrusiva y Pesaje: Suministro e instalación de un portal de escaneo por Rayos X (tipo Gantry) de alta penetración para contenedores, acoplado a sistemas de básculas de pesaje dinámico (Weigh-in-Motion) integradas en la losa de rodamiento, permitiendo la trazabilidad del peso y contenido sin interrumpir la marcha vehicular. Tecnología PITA (ANAM): Integración en cada carril de arcos de telemetría RFID, cámaras de reconocimiento óptico de caracteres (OCR/LPR), barreras vehiculares de alta velocidad y CCTV con analítica de Inteligencia Artificial, interconectados en tiempo real con el Modelo de Administración Tributaria de Comercio Exterior (MATCE). Edificio Administrativo de Misión Crítica (ANAM/SAT): Construcción y equipamiento del edificio sede para los Oficiales de Comercio Exterior. Incluye zonas de inspección física (andenes de revisión), oficinas de mando climatizadas, blindaje perimetral y un cuarto de datos (Site) Carrier Neutral con redundancia eléctrica, asegurando el resguardo de servidores y la transmisión ininterrumpida de información fiscal.	HITO	1.00	$ 85,000,000.00	$ 85,000,000.00

Sustainble HUB - FIM

CAPEX

RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.08	Red Eléctrica Subterránea y Acometidas (13.8 kV). Diseño, obra civil, suministro y montaje electromecánico de la red de distribución troncal subterránea en media tensión (13.8 kV) destinada a energizar las 10 hectáreas netas vendibles/arrendables del Recinto Fiscalizado Estratégico. Esta infraestructura tiene como objetivo canalizar la energía de la microrred aislada hasta la frontera (pie de lote) de cada área industrial, garantizando la capacidad de suministro para procesos de alta densidad y asegurando que ninguna infraestructura eléctrica interfiera visual o físicamente con la logística de superficie. Obra Civil y Canalización: Construcción de bancos de ductos subterráneos (PEAD/PVC pesado) ahogados en concreto y protegidos contra filtraciones, acompañados de registros y bóvedas de visita tipo pesado, diseñados para soportar las cargas dinámicas del tránsito de tractocamiones (T3-S2-R4). Cableado de Potencia XLPE: Suministro y tendido de cableado de potencia monopolar con aislamiento XLPE (nivel de aislamiento 133% para 15 kV) a lo largo de toda la red troncal, incluyendo el conductor de puesta a tierra continuo, empalmes en frío y pruebas de resistencia de aislamiento (Megger/VLF). Frontera de Lote y Acometidas: Habilitación de gabinetes de seccionamiento tipo pedestal, muretes de medición o puntos de transición subterráneos en los linderos de cada lote. Cada frontera deberá estar equipada con terminales contráctiles, apartarrayos y las preparaciones necesarias para que el inquilino conecte su propia subestación receptora.	HITO	1.00	$ 8,500,000.00	$ 8,500,000.00

Sustainble HUB - FIM

CAPEX

RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.09	Red Subterránea de Fibra Óptica (Troncal y Acometidas). Diseño, obra civil, canalización y tendido de la red troncal subterránea de telecomunicaciones para las 10 hectáreas netas del Recinto Fiscalizado Estratégico. Esta infraestructura se desplegará bajo una arquitectura Carrier Neutral y habilitará la disponibilidad de Fibra Oscura (Dark Fiber) mediante enlaces privados de punto a punto. Su objetivo es dotar a los inquilinos (especialmente corporativos OEM, sector aeroespacial y Data Centers) de ancho de banda ilimitado y máxima confidencialidad en la transmisión de datos, garantizando una infraestructura esencial para la manufactura 4.0. Banco de Ductos Dedicados y Obra Civil: Construcción de una canalización subterránea exclusiva para telecomunicaciones (múltiples vías de PEAD), totalmente segregada de las trincheras de energía eléctrica para evitar interferencia electromagnética. Incluye la instalación de registros de visita estancos a lo largo de la vialidad para facilitar el mantenimiento y futuros crecimientos. Topología de Redundancia de Rutas: Suministro y tendido de cable de fibra óptica monomodo (Single-Mode) configurado físicamente en un anillo de rutas redundantes, erradicando cualquier punto único de falla (Single Point of Failure) y garantizando la transmisión ininterrumpida de voz y datos de misión crítica. Acometidas a Pie de Lote: Habilitación de infraestructura de transición (cajas de empalme y registros a pie de lote) que permita a cada inquilino encender su red privada ("iluminar" la fibra) directamente hacia el cuarto de datos central (MDF/Site Carrier Neutral) del ecosistema.	HITO	1.00	$ 4,500,000.00	$ 4,500,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.10	Red de Drenaje Sanitario e Industrial hacia la PTAR. Diseño, obra civil y equipamiento electromecánico de la red integral de alcantarillado subterráneo dedicada exclusivamente a las 10 hectáreas netas del Recinto Fiscalizado Estratégico. Esta infraestructura captará por gravedad las descargas de uso doméstico (servicios sanitarios del personal) y los efluentes de proceso industrial de los inquilinos, conduciéndolos hacia un Cárcamo de Bombeo Local que impulsará el caudal de forma segura hacia el sistema de pretratamiento de la PTAR FIM. Red de Colectores y Pozos de Visita: Construcción de la red de atarjeas utilizando tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) corrugado, garantizando hermeticidad total. La red incluirá pozos de visita de concreto reforzado con brocales de hierro dúctil (tráfico pesado T3-S2-R4) y registros de descarga habilitados en la frontera de cada lote arrendable. Cárcamo Local de Recepción y Bombeo: Construcción de una estación de bombeo local en concreto reforzado con cemento Resistente a Sulfatos (CPO RS). Este cárcamo operará como punto de concentración del RFE y contará con un sistema de cribado primario para retención de sólidos gruesos. Estará equipado con bombas sumergibles inatascables configuradas en esquema de redundancia N+1, asegurando el desalojo ininterrumpido de las descargas. Línea de Impulsión de Alta Resistencia: Tendido de una línea de presión termofusionada (PEAD) desde el cárcamo local hasta el punto de interconexión con el canal de llegada de la PTAR FIM.	HITO	1.00	$ 8,000,000.00	$ 8,000,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.11	Drenaje Pluvial, Bocatormentas e Hidráulica. Diseño hidrológico, obra civil y tendido de la red subterránea de alcantarillado pluvial que dará cobertura integral a las vialidades y lotes del Recinto Fiscalizado Estratégico. El objetivo de esta infraestructura es captar, canalizar y desalojar rápidamente los escurrimientos generados por eventos de lluvia extraordinaria, mitigando cualquier riesgo de encharcamiento que comprometa la logística aduanera de tractocamiones. Toda el agua captada será conducida por gravedad hacia el Cárcamo Dual de Amortiguamiento, para su posterior inyección y almacenamiento en la red de canales y lagos ornamentales. Estructuras de Captación (Bocatormentas): Construcción estratégica de bocatormentas de concreto reforzado en los puntos bajos de convergencia pluvial. Deberán estar equipadas ineludiblemente con rejillas estructurales de acero de alta resistencia (IR), diseñadas y soldadas para soportar la carga dinámica del tráfico pesado (T3-S2-R4) sin sufrir deformaciones. Red de Colectores Subterráneos: Suministro e instalación de tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) corrugado en diámetros mayores, calculados mediante un estudio hidrológico para absorber el coeficiente de escurrimiento de las superficies pavimentadas y techumbres del polígono. Pozos de Visita Pesados: Construcción de pozos de visita y cajas de deflexión en concreto reforzado con brocales de hierro dúctil (tráfico pesado).	HITO	1.00	$ 6,000,000.00	$ 6,000,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.12	Red Subterránea de Distribución de Gas Natural y Acometidas. Diseño, ingeniería, obra civil y montaje mecánico de la red troncal subterránea de distribución de gas natural para energizar las 10 hectáreas netas del Recinto Fiscalizado Estratégico. Esta infraestructura se interconectará desde la Estación de Regulación y Medición (City Gate) para suministrar fluido continuo a los futuros inquilinos industriales, garantizando la capacidad volumétrica exigida para procesos térmicos intensivos, secado, fundición y sistemas de cogeneración privados. Red Troncal Subterránea: Suministro e instalación de tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de grado gas, unida exclusivamente por termofusión para garantizar hermeticidad absoluta a lo largo de su trayectoria. La trinchera incluirá cama de amortiguamiento, relleno fluido, cinta de advertencia electromagnética trazadora y válvulas de seccionamiento en registros estancos. Acometidas y Frontera de Lote: Habilitación de puntos de interconexión (acometidas) a pie de cada lote vendible/arrendable. Cada transición constará de un ensamble PE-Acero, válvula de cierre rápido de emergencia tipo esfera, purga y terminal bridada ciega, configurada como el punto de entrega fiscal para la futura instalación de la Estación de Medición y Regulación (ERM) del inquilino. Pruebas No Destructivas y Dictaminación: Radiografiado/Ultrasonido (en transiciones de acero), pruebas de hermeticidad neumática a alta presión y dictamen por Unidad de Verificación (UV).	HITO	1.00	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.13	Alumbrado Público, Banquetas, Guarniciones y Señalética. Diseño, obra civil, suministro y montaje del sistema integral de movilidad peatonal segura, delimitación vial y alumbrado fotométrico para la red de calles y avenidas que dan servicio a las 10 hectáreas netas del Recinto Fiscalizado Estratégico. El objetivo de esta infraestructura es garantizar un entorno operativo seguro y continuo (24/7) que coadyuve a la eficiencia de los sistemas de videovigilancia (CCTV/LPR), sin generar interferencias u obstáculos con las maniobras de tractocamiones (T3-S2-R4). Alumbrado Público de Alta Eficiencia (LED): Instalación de red eléctrica subterránea dedicada, registros y posteria metálica (9-12 metros) equipada con luminarias LED de grado industrial. El diseño fotométrico debe garantizar una iluminación uniforme en toda la huella de rodamiento y zonas perimetrales, erradicando puntos ciegos y asegurando el contraste necesario para la analítica de video aduanal. Movilidad Peatonal (Banquetas y Guarniciones): Construcción de guarniciones de concreto hidráulico de alta resistencia y banquetas peatonales con acabado antideslizante, incluyendo rampas de accesibilidad universal. La infraestructura deberá estar diseñada para soportar eventuales sobrecargas y delimitar claramente los linderos de los lotes y áreas comunes. Señalización y Delimitación Visual: Suministro y aplicación de señalización horizontal mediante pintura termoplástica de alto tráfico (delimitación de carriles, pasos cebra y zonas de restricción) y señalética vertical normada por la SCT, así como la instalación de bolardos de impacto en cruces peatonales o esquinas críticas.	HITO	1.00	$ 5,500,000.00	$ 5,500,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.14	Áreas Verdes, Paisajismo Desértico y Sistema de Riego Sectorizado. Diseño, suministro y ejecución del proyecto integral de paisajismo, reforestación y conservación visual para las áreas comunes, camellones y franjas de amortiguamiento del Recinto Fiscalizado Estratégico. Esta partida tiene un doble propósito: consolidar la estética corporativa del ecosistema y fungir como barrera natural para el control de polvos. En estricto apego a los lineamientos de sustentabilidad (IFC PS6), el diseño priorizará una paleta vegetal nativa o adaptada (xeriscape) de bajo consumo hídrico y se enriquecerá mediante la aplicación de composta orgánica producida internamente (Economía Circular). Topografía y Sustrato: Ejecución de terracerías bajo un diseño escalonado adaptativo, erradicando la necesidad de cortes o terraplenes masivos para proteger el suelo natural del ecosistema lagunero. Incluye el suministro e incorporación de sustrato enriquecido. Paleta Vegetal: Suministro y plantación estratégica de especies arbóreas, arbustivas y cactáceas endémicas (ej. mezquites, agaves, palo verde), garantizando su supervivencia y adaptabilidad al clima semidesértico. Sistema de Riego Inteligente y Sectorizado: Suministro e instalación de una red de riego automatizada (goteo y aspersión). Para optimizar el OPEX energético y evitar largas conducciones, la arquitectura del riego será estrictamente sectorizada. El agua se extraerá a través de múltiples estaciones de bombeo de baja potencia instaladas en puntos estratégicos a lo largo de la red de canales y lagos ornamentales, alimentando de forma independiente cada zona ajardinada.	HITO	1.00	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00
1.15	Gestión, Permisología y Declaratoria Aduanera del Recinto Fiscalizado Estratégico (ANAM / SAT). Este hito ampara la estructuración legal, radicación y fondeo total para la obtención de las concesiones aduaneras del régimen RFE ante la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el SAT. El objetivo ineludible es dotar a las 10 hectáreas netas del polígono de los beneficios de inmunidad fiscal (exención de IVA, IEPS e IGI), condición vital para el ecosistema logístico. Gestoría Directa y Riesgo Regulatorio: La Empresa E.P.C. asume la responsabilidad única y a todo costo de integrar los expedientes, contratar consultoras aduanales Top-Tier externas, tramitar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), y cubrir todos los derechos federales ante la ANAM, el SAT y SEMARNAT.	HITO	1.00	$ 3,800,000.00	$ 3,800,000.00
SUBTOTAL URBANIZACION RFE					**$ 199,100,000.00**

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.00	**URBANIZACION PARQUE INDUSTRIAL CONVENCIONAL (PIC - 20 Hectareas)**				
2.01	Macrolotes (Desmonte y Emparejamiento - 20 Ha). Incluye trabajos de desmonte y despalme superficial de vegetación rala (matorral rosetófilo) mediante motoconformadora y tractor con ripper, nivelación adaptativa en diseño escalonado (sin cortes masivos ni terraplenes), gestión/retiro de residuos vegetales en terreno propio y habilitación de terracerías para caminos de acceso e instalación mecánica, respetando la topografía.	M^2	200,000.00	$ 25.00	$ 5,000,000.00
2.02	Vialidades Industriales Principales y Secundarias PIC (5.0 Ha - Optimizado). Pavimento de alta resistencia optimizado para tráfico pesado (T3-S2-R4) con ingeniería de valor aplicada. Esta red vial se dimensiona integrando un coeficiente de afectación del 25% (equivalente a 5.0 hectáreas) sobre las 20 hectáreas netas del Parque Industrial Convencional (PIC). La infraestructura debe garantizar ineludiblemente los radios de maniobra, capacidad de carga dinámica para tractocamiones de doble remolque (53 pies) y la circulación del transporte interno electrificado El diseño de estas vialidades es un habilitador crítico para el ecosistema de proveeduría, ya que permitirá a las empresas Tier-2 y Tier-3 surtir directamente a las plantas OEM dentro del RFE bajo un modelo de logística Just-in-Time. Como parte del alcance integral, la Empresa E.P.C. deberá ejecutar las terracerías, estructura de pavimento y canalizaciones subterráneas para los sistemas de soporte, entregando la obra civil bajo la estricta modalidad de contrato Llave en Mano a Precio Alzado	M^2	50,000.00	$ 1,500.00	$ 75,000,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX
RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.03	Barda Perimetral de Contención, Zona de Amortiguamiento e Iluminación de Seguridad (Polígono 250 Ha). Construcción y habilitación de la barrera física exterior y su sistema de alumbrado, destinados a delimitar el polígono maestro de 250 hectáreas. El objetivo de esta infraestructura dual es consolidar la Zona de Amortiguamiento del ecosistema y garantizar el control visual absoluto de la frontera perimetral. Esta barrera mitigará los asentamientos irregulares y, mediante su red de iluminación, erradicará los puntos ciegos nocturnos, asegurando la vigilancia y protección de las industrias pesadas alojadas en el interior. Estructura y Cimentación: Construcción de barda perimetral ciega con una altura mínima operativa de 2.00 a 2.50 metros. Los elementos de rigidez (castillos y cadenas) serán de concreto reforzado, validados estrictamente por el Estudio de Mecánica de Suelos. El coronamiento incluirá sistemas disuasivos superiores. Iluminación Perimetral de Seguridad: El área perimetral contará con un sistema continuo de iluminación LED de alta eficiencia que garantice una operación segura durante el turno nocturno. El diseño fotométrico debe cumplir con la NOM-025-STPS, permitiendo una visión clara para los rondines de vigilancia física.	Metro Lineal	6,500.00	$ 3,800.00	$ 24,700,000.00
2.04	Preparación Agrícola y Nivelación Láser Adaptativa en Zona de Amortiguamiento (134.10 Ha). Ejecución integral de los trabajos de preparación profunda de suelos ("maquila agrícola") sobre la superficie libre de 134.10 hectáreas que conforman la Zona de Amortiguamiento territorial del ecosistema. El objetivo es reacondicionar esta franja de terreno semidesértico mediante técnicas mecanizadas, transformándola en una cama óptima y nivelada. Roturación Profunda y Desterronado: El proceso iniciará con el paso de tractor equipado con Ripper (subsoleo) para romper la capa dura subterránea (piso de arado), seguido de labores de barbecho (volteo) y un mínimo de dos cruzas de rastra de discos para desmenuzar finamente los terrones. Nivelación Láser Escalonada (Terrazas): Con el objetivo de aplicar estricta ingeniería de valor y minimizar los costosos acarreos masivos de tierra, la nivelación láser (mediante escrepa automatizada) no se ejecutará sobre una sola cota de referencia para todo el polígono. En su lugar, se diseñará un esquema adaptativo creando múltiples terrazas independientes; es decir, cada hectárea o sección adoptará la pendiente óptima más cercana a su relieve natura	Hectarea	134.10	$ 8,950.00	$ 1,200,195.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.05	Alumbrado Público, Banquetas, Guarniciones y Señalética (Vialidades PIC 20 Ha). Diseño, obra civil, suministro y montaje del sistema integral de movilidad peatonal segura, delimitación logística y alumbrado vial de alta eficiencia para la red de calles (5 hectáreas de superficie) que articulan las 20 hectáreas netas del Parque Industrial Convencional (PIC). El objetivo de esta infraestructura es garantizar un entorno operativo seguro y continuo (24/7) para la cadena de proveeduría (Centros de Distribución y manufactura nacional), facilitando la circulación del transporte logístico (T3-S2-R4) sin obstáculos. Alumbrado Público Eficiente (LED): Instalación de una red eléctrica subterránea exclusiva para alimentar posteria metálica (9-12 metros) equipada con luminarias LED de alta eficiencia y durabilidad. El diseño fotométrico aplicará ingeniería de valor para optimizar la interdistancia de los postes, asegurando niveles lumínicos normados para la seguridad del parque sin incurrir en sobrediseños. Movilidad Peatonal (Banquetas y Guarniciones): Construcción de guarniciones de concreto hidráulico de alta resistencia y banquetas peatonales con acabado antideslizante, incluyendo rampas de accesibilidad universal. Esta infraestructura delimitará ordenadamente los linderos de los lotes modulares (Build-to-Suit) y las áreas comunes, previniendo invasiones a la franja de rodamiento. Señalización y Delimitación Visual: Suministro y aplicación de señalización horizontal mediante pintura de tráfico (delimitación de carriles, pasos peatonales y áreas de restricción) y señalética vertical bajo las normas vigentes.	HITO	1.00	$ 10,500,000.00	$ 10,500,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.06	Red de Distribución Eléctrica Subterránea y Acometidas (13.8 kV) en PIC (20 Ha). Diseño, obra civil, suministro y montaje electromecánico de la red de distribución troncal 100% subterránea en media tensión (13.8 kV) destinada a energizar las 20 hectáreas netas de lotes modulares del Parque Industrial Convencional (PIC)[cite: 2, 13.9]. Esta infraestructura es crítica para canalizar el fluido eléctrico desde la central de generación de la micro-red hasta la frontera (pie de lote) de cada instalación logística o manufacturera, garantizando continuidad de servicio comercial y eliminando cualquier interferencia visual o física con el tránsito de tractocamiones. Canalización Troncal y Obra Civil: Construcción de bancos de ductos subterráneos de polietileno (PEAD) o PVC pesado, ahogados en concreto y protegidos contra filtraciones. La red incluirá bóvedas y registros de media tensión con tapas de hierro dúctil diseñadas para soportar cargas de tráfico pesado (T3-S2-R4). Sistema de Conductores XLPE: Suministro, tendido y conexionado de cable de potencia monopolar con aislamiento XLPE (nivel de aislamiento 133% para 15 kV) a lo largo de toda la red troncal, incluyendo el sistema ininterrumpido de puesta a tierra. El diseño térmico de los conductores deberá soportar la demanda coincidente de los usuarios del PIC. Acometidas y Muretes de Medición a Pie de Lote: Construcción y habilitación de muretes de medición y/o gabinetes de seccionamiento (transición) en los linderos de cada lote. Estas fronteras eléctricas estarán equipadas con terminales contráctiles y apartarrayos, listas para que el inquilino interconecte su subestación privada.	HITO	1.00	$ 15,500,000.00	$ 15,500,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX
RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.07	Red Subterránea de Fibra Óptica, Telecomunicaciones y Telemetría SUC (PIC 20 Ha). Diseño, obra civil y tendido de la red troncal de fibra óptica subterránea dedicada exclusivamente a las 20 hectáreas netas del Parque Industrial Convencional (PIC). El objetivo de esta infraestructura es dotar al ecosistema logístico de conectividad de banda ancha de alta capacidad y, simultáneamente, canalizar la telemetría en tiempo real de los medidores de agua y energía hacia el Sistema de Utilidades y Control (NOC/SUC), garantizando una facturación centralizada y precisa a los inquilinos. Canalización Subterránea Exclusiva: Construcción de un banco de ductos (tritubo PAD) independiente de las instalaciones eléctricas, con registros de concreto y tapas pesadas que garanticen la integridad física de la red ante vibraciones por tráfico pesado (T3-S2-R4). Fibra Óptica y Acometidas: Suministro, tendido y fusión de cable de fibra óptica mono-modo a lo largo de toda la huella vial. La arquitectura de la red entregará un punto de conexión (acometida) en la frontera de cada lote modular, listo para la interconexión con el cuarto de comunicaciones (MDF) de la nave, optimizando el esquema "Plug & Play" del parque. Centro de Operaciones (NOC/SUC): Integración de los puertos ópticos troncales hacia los tableros de control centralizados (NOC), habilitando el monitoreo continuo de los consumos y la distribución de internet.	HITO	1.00	$ 5,200,000.00	$ 5,200,000.00
2.08	Red de Drenaje Sanitario, Industrial y Cárcamo de Impulsión (PIC 20 Ha). Diseño, obra civil y equipamiento electromecánico de la red integral de alcantarillado subterráneo dedicada exclusivamente a las 20 hectáreas netas del Parque Industrial Convencional (PIC). Esta infraestructura captará por gravedad las descargas de uso doméstico (servicios sanitarios del personal) y los efluentes de proceso de los inquilinos (logística y manufactura). El caudal será conducido hacia un Cárcamo de Bombeo Local que impulsará el efluente de forma segura hacia el sistema de pretratamiento y, posteriormente, hacia el tren de tratamiento avanzado de la PTAR FIM. Red de Colectores y Pozos de Visita: Construcción de la red de atarjeas utilizando tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) corrugado, garantizando estanqueidad. La red incluirá pozos de visita de concreto reforzado con brocales de hierro dúctil (tráfico pesado) y descargas domiciliarias en la frontera de cada lote. Cárcamo Local y Línea de Impulsión: Construcción de una estación de bombeo local equipada con bombas sumergibles inatascables y sistema de desbaste primario. El sistema impulsará el agua residual mediante una línea de presión termofusionada (PEAD) hacia el punto de recepción de la PTAR FIM.	HITO	1.00	$ 12,500,000.00	$ 12,500,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.09	Red Subterránea de Drenaje Pluvial, Bocatormentas e Hidráulica (PIC 20 Ha). Diseño hidrológico, obra civil, suministro y montaje de la red integral de alcantarillado pluvial subterráneo que dará cobertura a las 20 hectáreas netas del Parque Industrial Convencional (PIC). El objetivo de esta infraestructura es captar, canalizar y desalojar rápidamente los escurrimientos generados por las techumbres de los Centros de Distribución y las extensas áreas de pavimentos. El agua captada será conducida por gravedad hacia estructuras disipadoras, inyectándola de manera segura en la red de canales y lagos ornamentales del ecosistema, evitando cualquier encharcamiento que paralice la logística (Just-in-Time). Estructuras de Captación (Bocatormentas): Construcción estratégica de bocatormentas de concreto reforzado a lo largo de las vialidades. Deberán estar equipadas ineludiblemente con rejillas estructurales de acero de alta resistencia (IR), diseñadas y soldadas para soportar la carga dinámica y vibraciones continuas del tráfico pesado (T3-S2-R4) sin colapsar. Red de Colectores Subterráneos de Gran Formato: Suministro e instalación de tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) corrugado en diámetros mayores. El diseño debe contemplar "pozos caja" de concreto reforzado o caídas adosadas tipo pesado para regular la velocidad de arrastre y permitir las interconexiones pluviales de los futuros lotes industriales. Obras de Descarga y Disipación: Construcción de cabezotes o aleros de descarga de concreto en los puntos de vertido final (ej. lagos ornamentales). Deberán incluir dados disipadores de energía o colchones de pedraplén para evitar la erosión y socavación de los taludes circundantes.	HITO	1.00	$ 16,500,000.00	$ 16,500,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.10	Infraestructura Subterránea de Gas Natural y Acometidas a Pie de Lote (PIC 20 Ha). Diseño de ingeniería, obra civil y mecánica para la habilitación de la red troncal de distribución de gas natural 100% subterránea, dando cobertura a las 20 hectáreas netas del Parque Industrial Convencional (PIC). Alineado a las promesas del Modelo de Negocio Sustainable HUB - FIM, este suministro continuo, seguro y competitivo a pie de lote constituye una ventaja inigualable para la atracción de industria manufacturera y de transformación que requiere energía térmica intensiva. Red Subterránea Troncal: Suministro, tendido y termofusión de tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) normada para la conducción de gas natural. La instalación incluirá camas de arena, cinta de advertencia detectable y señalética vertical para erradicar cualquier riesgo de perforación accidental durante los trabajos de urbanización de los futuros inquilinos. Acometidas a Pie de Lote: Habilitación de ramales de derivación hacia la frontera de cada lote modular del PIC. Se construirán muretes equipados con válvulas de corte manual de emergencia (seccionamiento), entregando la frontera de infraestructura lista (Plug & Play) para que la empresa interconecte su Estación de Regulación y Medición (ERM). Cumplimiento Normativo Estricto: La red operará bajo los más altos estándares de seguridad y hermeticidad (NOM-003-SECRE-2011).	HITO	1.00	$ 5,500,000.00	$ 5,500,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.11	Red de Canales Ornamentales, Filtración Natural y Mobiliario Urbano (PIC). Diseño, conformación de obra civil, instalación hidráulica y suministro de mobiliario para la red de canales ornamentales y áreas de transición que se integrarán al paisajismo del Parque Industrial Convencional (PIC). Esta red no solo cumple una función estética, sino que actúa como infraestructura de almacenamiento estratégico para amortiguar contingencias y como un sistema pasivo de filtración para el control de escurrimientos, consolidando el compromiso "Water Positive" del ecosistema. Conformación de Canales y Lechos Filtrantes: Excavación y nivelación de canales superficiales a lo largo de las franjas de amortiguamiento y camellones principales. El fondo y los taludes incorporarán un sistema de lechos filtrantes estratificados (materiales pétreos de granulometría fina a gruesa) para permitir la retención y percolación natural del agua tratada excedente. Sistema de Captación PAD con Geotextil: Suministro e instalación longitudinal de tubería de Polietileno de Alta Densidad (PAD) perforada, recubierta íntegramente con malla geotextil no tejida. Esta red operará como un drenaje subsuperficial (drenaje francés) que evitará el taponamiento por finos, permitiendo la redistribución de la humedad hacia las áreas verdes adyacentes sin requerir rebombeo adicional. Mobiliario Urbano: Equipamiento de las áreas peatonales colindantes con los canales mediante mobiliario urbano de alta durabilidad (bancas de concreto arquitectónico, contenedores de residuos y señalización), integrando un entorno de bienestar para el personal del parque.	HITO	1.00	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.12	Cárcamo Dual de Amortiguamiento Pluvial y Trasvase Hídrico (PIC). Diseño, obra civil y equipamiento electromecánico del Cárcamo Dual de Amortiguamiento, una infraestructura hídrica crítica para el balance operativo del Parque Industrial Convencional (PIC). Este sistema bidireccional tiene dos funciones estratégicas: 1) Captar los escurrimientos pluviales extraordinarios generados en el polígono y bombearlos de forma segura hacia la red de lagos ornamentales; y 2) Actuar como estación de trasvase para extraer el agua almacenada en dichos lagos y retornarla a la PTAR FIM cuando el ecosistema industrial demande un incremento extraordinario de suministro (contingencias operativas). Obra Civil Receptora: Construcción de una fosa profunda de concreto reforzado dividida en compartimentos estancos, diseñada para absorber los picos de caudal pluvial y evitar la cavitación en el equipo de bombeo durante los ciclos de succión desde los canales. Sistemas de Bombeo y Válvulas: Suministro e instalación de equipos de bombeo diferenciados: bombas sumergibles de alto flujo para la inyección pluvial y bombas de carga dinámica elevada para el retorno del agua hacia la cisterna de la PTAR FIM. El tren de descarga incluirá múltiples arreglos de válvulas motorizadas y flujómetros para la contabilización exacta del recurso movilizado. Automatización SCADA y Respaldo: El sistema operará de manera desatendida mediante sensores de nivel ultrasónicos enlazados al control central de la PTAR FIM. Para garantizar su funcionamiento durante tormentas que provoquen caídas en la red eléctrica comercial, el cárcamo estará integrado ineludiblemente al suministro de emergencia de la microred (Tablero ATS).	HITO	1.00	$ 8,500,000.00	$ 8,500,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.13	Macro-Garita Principal de Control, Automatización Logística y Seguridad Patrimonial (Acceso PIC). Diseño arquitectónico, obra civil pesada y equipamiento tecnológico avanzado de la Macro-Garita Principal, la cual rige el acceso único al ecosistema del Parque Industrial Convencional (PIC) y al RFE. Con el fin de erradicar cuellos de botella que afecten la cadena de suministro Just-in-Time, esta garita está diseñada para manejar volúmenes industriales, contando con: 2 carriles de entrada, 2 carriles de salida, 1 carril exclusivo para autobuses de transporte de personal y un amplio módulo peatonal de alto flujo. Su objetivo es maximizar la eficiencia de ingreso y salida, manteniendo una seguridad perimetral absoluta y erradicando el robo hormiga y el acceso no autorizado. Infraestructura Civil y Techumbre Industrial: Construcción de una estructura de acero (macro-techumbre) para cubrir todos los carriles de revisión vehicular y el módulo peatonal. Incluye la caseta de mando central con blindaje arquitectónico, isletas de concreto MR-45, área de inspección y SITE de telecomunicaciones (IDF) climatizado. Automatización Vehicular Multicarril: Equipamiento de los 5 carriles con barreras automáticas de ultra-alta velocidad (ciclo 100% continuo). El ingreso se agilizará de manera automatizada ("Fast-Track") mediante sistemas de telemetría RFID (antenas de largo alcance) y analítica de video LPR (Reconocimiento Automático de Matrículas), integrados a la base de datos de empleados y flotillas autorizadas. Control Peatonal Masivo y Biométrico: Habilitación de un área peatonal expansiva equipada con baterías de torniquetes industriales. El acceso del personal (peatones y ocupantes de vehículos particulares) será validado instantáneamente mediante lectores biométricos (reconocimiento facial de alta velocidad), garantizando un flujo dinámico y seguro sin dependencia de credenciales físicas.	HITO	1.00	$ 15,000,000.00	$ 15,000,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.14	Distrito Comercial, Food Court Industrial y Amenidades Ejecutivas (PIC). Diseño arquitectónico de vanguardia, edificación integral y equipamiento de lujo para el Food Court y Distrito Comercial del ecosistema. Esta instalación fungirá como el escaparate visual del proyecto, materializando una plaza comercial interna de primer mundo que albergará el comedor industrial masivo, módulos de comida rápida, sucursales bancarias y zonas de alimentos para directivos. Su objetivo es dignificar el bienestar del personal y cautivar a los inversionistas internacionales, debiendo estar este complejo de servicios gastronómicos habilitado desde la fase constructiva. Arquitectura de Vanguardia y Paisajismo Interior: El complejo contará con un diseño arquitectónico superior, privilegiando la iluminación natural, eficiencia térmica (HVAC), integración de muros verdes e interiorismo innovador que propicie un ambiente armónico y un espacio idóneo para el networking corporativo.Infraestructura Modular Gastronómica: La nave dispondrá de módulos comerciales independientes equipados con preparaciones hidrosanitarias, trampas de grasa y extracción industrial de olores para garantizar la inocuidad y funcionalidad del comedor y las franquicias. Mobiliario Comercial Premium: Suministro e instalación de mobiliario de nivel "plaza comercial de primer mundo", incluyendo sillería ergonómica, mesas de alta durabilidad, estaciones de carga para dispositivos y áreas sociales de esparcimiento.	HITO	1.00	$ 45,000,000.00	$ 45,000,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.15	Clínica Médica de Urgencias, Estabilización Avanzada y Base de Ambulancias 24/7 (PIC). Diseño arquitectónico hospitalario, obra civil y equipamiento electromédico para la edificación de la Clínica Médica de Urgencias in situ, operando 24/7. Esta instalación es el componente vital de la Red de Salud de Tercer Nivel (Clase Mundial) prometida en el ecosistema, diseñada para salvaguardar la integridad de miles de trabajadores y directivos expatriados. Su función operativa es brindar atención inmediata, clasificación (triaje) y Soporte Vital Avanzado para estabilizar pacientes en estado crítico antes de su evacuación por el corredor de traslado hacia los hospitales privados de la región. Arquitectura Sanitaria y Climatización: Edificación equipada con acabados estrictamente asépticos (pisos epóxicos, muros curvos, cero porosidades). Integrará un sistema de climatización HVAC independiente para el área de Choque (estabilización), garantizando la asepsia requerida en protocolos de urgencia. Distribución y Áreas de Soporte: El inmueble dispondrá de una Sala de Choque completamente equipada (Gases medicinales, Carro Rojo, Desfibrilador), consultorios para atención médica rutinaria y exámenes de ingreso, así como cuartos de pernocta confortables con baños completos para el descanso del personal paramédico de guardia nocturna. Base Operativa de Ambulancias: Construcción de un andén exterior techado ("Dock") con capacidad para el resguardo de ambulancias de Soporte Vital Avanzado. El andén incluirá conexiones eléctricas ininterrumpidas (conectadas a la microred de emergencia del parque) para asegurar la recarga permanente del equipo electromédico a bordo.	HITO	1.00	$ 10,500,000.00	$ 10,500,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.16	Estación de Bomberos de Respuesta Rápida, Equipamiento Vehicular y Toma Hídrica Dual (PIC). Diseño arquitectónico, obra civil y dotación integral de la primera Estación de Bomberos interna del Parque Industrial Convencional (PIC). Este complejo de Misión Crítica está diseñado para garantizar tiempos de respuesta ultra-rápidos ante conatos de incendio, explosiones o emergencias químicas dentro del ecosistema (RFE y PIC), salvaguardando la vida humana y protegiendo activos de alto valor (como la microred Wärtsilä y la PTAR). Edificación de Respuesta a Emergencias: Construcción de andenes techados de gran formato para el resguardo de vehículos de emergencia. El complejo integrará áreas de pernocta, módulos de higiene, centro de capacitación y un cuarto de control de crisis comunicado directamente con la Garita Principal y el SCADA del parque. Equipamiento Vehicular y de Rescate: Suministro de dos (2) camiones de bomberos equipados con bombas de alta presión, sistemas dosificadores de espuma para incendios industriales e instrumentación de rescate. Incluye la dotación total de Equipos de Respiración Autónoma (SCBA) y trajes ignífugos normados para el personal de respuesta. Infraestructura de Toma Hídrica Dual (Volumen Inagotable): En lugar de depender exclusivamente de la red de agua potable, la estación estará interconectada mediante líneas de conducción a presión hacia la cisterna de la PTAR FIM y hacia el sistema de lagos/canales ornamentales. Esta "Toma Dual" asegurará un abastecimiento masivo y continuo para el combate de incendios de gran magnitud, sin comprometer el suministro del parque.	HITO	1.00	$ 24,000,000.00	$ 24,000,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.17	Patio de Pernocta de Tractocamiones, Servicios a Operadores e Iluminación de Seguridad (PIC). Diseño arquitectónico, ejecución de obra civil pesada y equipamiento electromecánico del Patio de Pernocta para Tractocamiones (Truck Stop). Con base en las directrices de Movilidad Inteligente del Modelo de Negocio Sustainable HUB - FIM, esta infraestructura erradica la pernocta de unidades en las vialidades públicas e internas. Su objetivo es brindar un espacio seguro, controlado y digno para el descanso de los operadores logísticos, garantizando la custodia del transporte de carga pesada durante los tiempos de espera (Just-in-Time). Pavimentación Industrial: Conformación de terracerías y tendido de rodamiento (concreto compactado con rodillo o asfalto de alto desempeño) sobre un área aproximada de 1.5 hectáreas. El diseño de pavimentos incluirá zonas de refuerzo específicas para el apoyo de los patines mecánicos de los remolques (53 pies). Edificación de Servicios Integrales: Construcción de un módulo operativo que integrará la caseta de control de ingreso, un núcleo de servicios sanitarios completos con regaderas antivandálicas, y una zona de descanso climatizada, garantizando condiciones de higiene y dignidad para los transportistas. Iluminación LED Cero Puntos Ciegos: Para inhibir conductas ilícitas, robo de combustible y facilitar la videovigilancia ininterrumpida, se instalará una red perimetral e interna de super-postes equipados con baterías de reflectores LED de ultra-alta eficiencia. El diseño fotométrico debe garantizar una luminosidad uniforme en el 100% del patio, erradicando los callejones oscuros entre los remolques.	HITO	1.00	$ 22,500,000.00	$ 22,500,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.18	Edificio Administrativo Corporativo, Business Center y Centro de Mando Integral (NOC/SUC). Diseño arquitectónico corporativo, obra civil y equipamiento tecnológico de vanguardia para el Edificio Administrativo Principal del ecosistema. Esta infraestructura constituye la "Caseta Maestra" y el Centro de Negocios del proyecto. Su objetivo estratégico es doble: 1) Alojar el Business Center de clase mundial (auditorio, salas de conferencia y capacitación) para el networking ejecutivo y atracción de inversión extranjera; y 2) Albergar el Centro de Mando Operativo (NOC/SUC) desde el cual la SPE administrará, de manera integral y centralizada, la seguridad, la logística y la continuidad de las operaciones tanto del RFE como del Parque Industrial Convencional. Business Center y Auditorio (Alta Gama): Construcción de espacios de representación corporativa con acabados nivel "Tier-1". Incluirá un auditorio principal con acústica y óptica especializada, salas de consejo interactivas y aulas de capacitación adaptables, destinadas al uso de directivos, inquilinos y dependencias gubernamentales. Centro de Mando y Monitoreo 24/7 (NOC/SUC): Habilitación del cerebro tecnológico del parque. Contará con una sala de control centralizada (videowall) para el monitoreo de la red eléctrica, el balance hídrico, el tráfico de la garita y la seguridad patrimonial (CCTV). Esta área incluirá climatización de precisión para servidores y estará restringida mediante sistemas de acceso biométrico. Infraestructura Resiliente y Seguridad Física: Como núcleo neurálgico, el edificio estará protegido por sistemas de detección y extinción de incendios en zonas de equipos sensibles. Su alimentación eléctrica estará respaldada ininterrumpidamente por la microred del parque (UPS y plantas de emergencia) para garantizar cero caídas en la administración aduanera e industrial.	HITO	1.00	$ 48,500,000.00	$ 48,500,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.19	Áreas Verdes, Amortiguamiento (Xeriscape) y Red de Riego Independiente (PIC). Diseño paisajístico, suministro de cobertura vegetal y habilitación de los sistemas de riego para las áreas verdes, camellones y zonas de amortiguamiento ambiental que conforman la huella ecológica del Parque Industrial Convencional (PIC). El diseño paisajístico aplicará el modelo Xeriscape (jardinería de bajo requerimiento hídrico), utilizando exclusivamente especies endémicas del semidesierto lagunero (Matorral Rosetófilo). Esta estrategia no solo consolida la imagen eco-industrial del ecosistema, sino que maximiza el ahorro de recursos y reduce el OPEX de mantenimiento. Sustrato y Economía Circular: Previo a la plantación, el suelo será acondicionado con una capa de sustrato enriquecido, integrando preferentemente la composta orgánica producida internamente por el parque (mezcla de biosólidos y material de poda), fortaleciendo los lineamientos ESG de valorización de residuos. Sistema de Riego Autónomo y Localizado: En estricto apego a las directrices de eficiencia, el suministro de agua para el riego no provendrá del sistema central a presión de la PTAR. Se habilitarán redes y circuitos pequeños e independientes equipados con bombeo localizado, los cuales extraerán los remanentes hídricos directamente de la red de canales y lagos ornamentales del parque. Esta configuración asegura que la extracción se ajuste a la necesidad puntual de cada franja vegetal. Cumplimiento Normativo (Salud Pública): Al tratarse de zonas con posible contacto humano, la contratista garantizará que la red de riego opere de manera hermética y que el agua extraída cumpla irrestrictamente con la NOM-003-SEMARNAT-1997, protegiendo la salud de la comunidad laboral.	HITO	1.00	$ 6,500,000.00	$ 6,500,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

RFE- PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.20	Estacionamiento Corporativo, Terminal Intermodal y HUB de Electromovilidad (PIC). Diseño urbano, obra civil y equipamiento electromecánico del Macropatio de Estacionamiento y Terminal Intermodal del ecosistema. Este recinto fungirá como el punto maestro de transferencia (HUB) para todo el personal operativo y directivo. Ubicado estratégicamente en la "Supermanzana Corporativa" —colindante a la Garita Principal, el Edificio de Mando (NOC), el Food Court y la Clínica Médica—, su objetivo es recibir el flujo de autobuses externos y vehículos particulares, concentrándolos en un solo punto para mitigar la huella de carbono interna. A partir de esta terminal, la movilidad del personal hacia las naves del RFE y el PIC se realizará exclusivamente mediante las rutas de transporte interno electrificado del parque. Superficie y Diseño de Flujos: Conformación y pavimentación de un polígono de gran formato (aprox. 1.8 hectáreas). El diseño separará estrictamente el flujo vehicular particular de los carriles exclusivos para transporte masivo de personal, erradicando cruces peligrosos. Terminal de Transferencia y Paraderos: Construcción de bahías de ascenso/descenso equipadas con paraderos techados, mobiliario urbano y pasillos peatonales seguros que conecten directamente con los servicios del Food Court y el Edificio Administrativo. Infraestructura de Electrolineras (Carga Rápida): Habilitación de "islas de carga" equipadas con cargadores de corriente directa (DC Fast Chargers). Estas estaciones serán alimentadas por la microred de energía renovable del parque y estarán destinadas a la recarga de los autobuses internos eléctricos y los vehículos "Cero Emisiones" de los directivos.	HITO	1.00	$ 25,000,000.00	$ 25,000,000.00
SUBTOTAL URBANIZACION PARQUE INDUSTRIAL CONVENCIONAL					**$ 382,100,195.00**

SUBTOTAL RFE Y PIC	**$**	**581,200,195.00**
I.V.A.	**$**	**92,992,031.20**
TOTAL RFE Y PIC	**$**	**674,192,226.20**

Sustainble HUB - FIM

CAPEX

Rehabilitación Carretera Estatal 86 (27 km)

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.00	**REABILITACION DE CARRETERA LIBRAMIENTO FCO I MADERO PREDIO HUB FIM (CARRETERA 86)**				
1.01	Fresado y Reciclado de la Cinta Asfáltica Actual. Retiro de la capa superficial dañada en zonas críticas y estabilización de la base existente con recicladora en frío.	Kilometro	27.00	$ 1,200,000.00	$ 32,400,000.00
1.02	Carpeta Asfáltica de Rodamiento de Alta Resistencia. Suministro y tendido de carpeta de concreto asfáltico en caliente (espesor de 7 a 10 cm) diseñada para tráfico pesado continuo.	Kilometro	27.00	$ 3,500,000.00	$ 94,500,000.00
1.03	Señalamiento Horizontal y Vertical. PINTA de rayas separadoras de carriles, rayas laterales con pintura termoplástica reflejante y colocación de vialetas.	Kilometro	27.00	$ 250,000.00	$ 6,750,000.00
2.00	**CONSTRUCCION DE CARRETERA NUEVA DE LLEGADA AL PREDIO DE 350 HECTAREAS RFE - PIC**				
2.01	Terracerías y Obra Básica. Desmonte, despalme, cortes, conformación de terraplenes (material de banco) y estabilización de la subrasante. Nivelación láser.	Kilometro	8.00	$ 4,500,000.00	$ 36,000,000.00
2.02	Obras de Drenaje y Estructuras Menores. Construcción de cunetas de concreto, lavaderos, bordillos y alcantarillado tubular/bóveda para evitar encharcamientos e inundaciones (vital en zonas áridas con lluvias torrenciales).	Kilometro	8.00	$ 2,700,000.00	$ 21,600,000.00
2.03	Estructura de Pavimento (Base y Subbase). Suministro, tendido y compactación de subbase y base hidráulica triturada (espesores de 20 a 30 cm) diseñada para no colapsar bajo el peso estático de 53 pies.	Kilometro	8.00	$ 3,600,000.00	$ 28,800,000.00
2.04	Superficie de Rodamiento (Carpeta Asfáltica). Tendido de carpeta de concreto asfáltico (espesor de 10 a 12 cm), aplicación de riegos de liga e impregnación con emulsión de rompimiento rápido.	Kilometro	8.00	$ 6,300,000.00	$ 50,400,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX
Rehabilitación Carretera Estatal 86 (27 km)

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.05	Señalamiento, Defensas y Obra Complementaria. Pintura termoplástica (rayado), vialetas, señalética vertical restrictiva/preventiva y defensa metálica de tres crestas en terraplenes altos.	Kilometro	8.00	$ 900,000.00	$ 7,200,000.00
3.00	**CARRIL DE DESACELERACION E INCOPORACION DEL TRAFICO PESADO QUE TRANSITA DE LA CARRETERA FEDERAL 30 A LA CARRETERA ESTATAL 86**				
3.01	Terracerías, Cortes y Preparación de Subrasante. Despalme lateral del derecho de vía, corte en cajón y construcción de terraplén compactado al 95% Proctor.	HITO	1.00	$ 1,250,000.00	$ 1,250,000.00
3.02	Obras de Drenaje (Ampliación de Alcantarillado). Prolongación de obras de drenaje transversal (tubos o bóvedas) existentes debajo de la Carretera 30 para permitir la ampliación del carril y construcción de cunetas perimetrales.	HITO	1.00	$ 850,000.00	$ 850,000.00
3.03	Base y Subbase Hidráulica. Suministro y compactación de materiales triturados de banco (espesores de 20-30 cm) para la cimentación del carril de desaceleración.	HITO	1.00	$ 900,000.00	$ 900,000.00
3.04	Superficie de Rodamiento (Carpeta Asfáltica). Tendido de carpeta asfáltica de alto desempeño (espesor 10 a 12 cm) en los 250 m de longitud y en la campana (radio de giro) del entronque.	HITO	1.00	$ 1,800,000.00	$ 1,800,000.00
3.05	Señalamiento, Defensas y Balizamiento. Pintura termoplástica de canalización (rayado de isletas), vialetas solares, señalética vertical preventiva/restrictiva y defensa metálica de tres crestas.	HITO	1.00	$ 450,000.00	$ 450,000.00
3.06	Trámites y Supervisión (SICT). Gestoría de permisos de interconexión a la red federal/estatal, dictámenes de impacto vial y supervisión normativa.	HITO	1.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

Rehabilitación Carretera Estatal 86 (27 km)

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	SUBTOTAL RESTAURACION DE CARRETERA				$ 283,150,000.00

SUBTOTAL RESTAURACION	$	283,150,000.00
I.V.A.	$	45,304,000.00
TOTAL RESTAURACION	$	328,454,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX
Infraestructura Troncal Conjunta (Gas + Fibra)

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.00	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE GAS Y FIBRA				
1.01	Adecuación de Zanja Existente Tuberia agua cruda a PTAR FIM (Relleno y Compactación). Acomodo de tubos, lecho de arena/protección y compactación en la zanja abierta por la otra obra (sin excavación principal)	Kilometro	22.00	$ 150,000.00	$ 3,300,000.00
1.02	Línea de Conducción de Gas Natural. Suministro, soldadura, pruebas y protección anticorrosiva de la tubería de gas.	Kilometro	22.00	$ 1,500,000.00	$ 33,000,000.00
1.03	Red Troncal de Fibra Óptica (Ductería y Cable). Suministro de ductos de polietileno y tendido de cable de fibra óptica redundante.	Kilometro	22.00	$ 450,000.00	$ 9,900,000.00
1.04	Estaciones de Regulación, Válvulas y Pozos	Kilometro	22.00	$ 250,000.00	$ 5,500,000.00
	SUBTOTAL RESTAURACION DE CARRETERA				$ 51,700,000.00

SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA GAS Y FIBRA	$	51,700,000.00
I.V.A.	$	8,272,000.00
TOTAL INFRAESTRUCTURA GAS Y FIBRA	$	59,972,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX
CENTRO DE MANDO CORPORATIVO

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.00	**Obra Civil, Acabados e Instalaciones (Fit-Out Corporativo).**				
1.01	Climatización y Extracción HVAC.	M^2	3,310.00	$ 2,073.60	$ 6,863,616.00
1.02	Tablaroca, Muros y Plafones.	M^2	3,310.00	$ 1,814.40	$ 6,005,664.00
1.03	Instalación Eléctrica e Iluminación.	M^2	3,310.00	$ 1,641.60	$ 5,433,696.00
1.04	Pisos y Recubrimientos Finos.	M^2	3,310.00	$ 1,209.60	$ 4,003,776.00
1.05	Cancelería, Cristales y Aluminio.	M^2	3,310.00	$ 777.60	$ 2,573,856.00
1.06	Hidrosanitarias y Cocinetas.	M^2	3,310.00	$ 691.20	$ 2,287,872.00
SUBTOTAL Obra Civil, Acabados e Instalaciones (Fit-Out Corporativo)					**$ 27,168,480.00**
2.00	**Mobiliario y Equipamiento Integral Corporativo**				
2.01	Isletas y Estaciones de Trabajo.	M^2	3,310.00	$ 1,344.00	$ 4,448,640.00
2.02	Oficinas Gerenciales y Privados	M^2	3,310.00	$ 1,200.00	$ 3,972,000.00
2.03	Salas de Juntas, Consejo y Auditorio.	M^2	3,310.00	$ 1,500.00	$ 4,965,000.00
2.04	Recepción, Lobby y Lounge.	M^2	3,310.00	$ 650.00	$ 2,151,500.00
2.05	Comedores y Coffee Stations	M^2	3,310.00	$ 650.00	$ 2,151,500.00
SUBTOTAL Mobiliario y Equipamiento Integral Corporativo					**$ 17,688,640.00**

SUBTOTAL CENTRO DE MANDO CORPORATIVO $ 44,857,120.00

I.V.A. $ 7,177,139.20

TOTAL CENTRO DE MANDO CORPORATIVO $ 52,034,259.20

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

Infraestructura, Adquisicion de Tierra.

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.00	ADQUISICION DE TIERRA PARA HUB FIM.				
1.01	Costo base del terreno industrial.	Hectarea	350.00	$ 80,000.00	$ 28,000,000.00
1.02	Gastos notariales y derechos registrales	Derechos	1.00	$ 560,000.00	$ 560,000.00
1.03	Impuestos de Adquisición (ISAI y Federales)	Derechos	1.00	$ 840,000.00	$ 840,000.00
SUBTOTAL RESTAURACION DE CARRETERA					$ 29,400,000.00

TOTAL RESTAURACION $ 29,400,000.00

Sustainble HUB - FIM
CAPEX

Infraestructura, Red y Drenaje Fco. I Madero.

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.00	**Mejoramiento red de Agua, Drenaje y Proyecto.**				
1.01	Proyecto Ejecutivo Integral.Ingeniería, proyectos geométricos, hidráulicos y memorias de cálculo para red de agua y drenaje.	Proyecto	1.00	$ 2,200,000.00	$ 2,200,000.00
1.02	Catastro de Redes por Georadar. Barrido geofísico subterráneo de redes existentes.	Estudio	1.00	$ 7,600,000.00	$ 7,600,000.00
1.03	Campaña Masiva de Supresión de Fugas. Detección geofísica y reparación correctiva focalizada en el 40% de pérdida estimada de la red.	Lote	1.00	$ 4,200,000.00	$ 4,200,000.00
1.04	Reemplazo del 20% de Red de Agua Potable. Sustitución física de aprox. 20 km de tubería (incluyendo ruptura, excavación, suministro, instalación y reposición de carpeta).	Lote	1.00	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00
1.05	Reemplazo del 35% de Red de Drenaje Sanitario. Sustitución de aprox. 31.5 km de colectores y redes secundarias por profundidad y obsolescencia.	Lote	1.00	$ 35,000,000.00	$ 35,000,000.00
1.06	Equipamiento Electromecánico de 3 Pozos. Bombas sumergibles, trenes de descarga, columnas y variadores de frecuencia (VFD) para control de presión.	Lote	1.00	$ 17,000,000.00	$ 17,000,000.00
1.07	Sistema de Telemetría y Automatización (SCADA/Radio). Válvulas seccionadoras motorizadas con sensores de flujo/presión, transmisión por radioenlace y estación central de control remoto.	Lote	1.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00
1.08	Finiquito por conformacion, seguimiento del modelo de negocios Sustainble HUB - FIM	Proyecto	1.00	$ 125,000,000.00	$ 125,000,000.00
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA DE SIMAS					**$ 213,000,000.00**

SUBTOTALTOTAL RESTAURACION $ 213,000,000.00

I.V.A. $ 34,080,000.00

TOTAL RESTAURACION $ 247,080,000.00

PREMISAS		
INPC JULIO 2026	145.169	
FACTOR VARIACION MES INPC	0.0038	(%)
SALARIO MINIMO 2022	$ 172.87	($)
SALARIO MINIMO 2023	$ 207.44	($)
SALARIO MINIMO 2024	$ 248.93	($)
SALARIO MINIMO 2025	$ 278.80	($)
SALARIO MINIMO 2026	$ 315.04	($)
FACTOR VARIACION MES SM	0.1000	(%)
COSTO KW/Hr 2026	$ 1,504.49	($)
FACTOR DE ACTUALIZACION ANUAL	4.50	(%)
FACTOR DE ACTUALIZACION MENSUAL	0.0036	(%)

PROYECCION DE GASTOS DE OPERACIÓN EN FASE DE CONSTRUCCION (CAPEX)

Sustainable HUB - FIM

EMPRESA HUB FIM SAPI de CV

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 28 OCTUBRE 2026

No.	AÑO	MES	ACTUALIZACION DE INPC	INPC ACTUAL / ORIGEN	ACTUALIZACION SALARIO MINIMO	S.M. ACTUAL / ORIGEN	ACTUALIZACION ENERGIA	ENERGIA ACTUAL / ORIGEN	F_N	T1 Origen ($)	T1 Actualizada ($)	G_n	T2 Origen ($)	GASTO MENSUAL M^3/Mes	T2 Actualizada ($)	OPEX ACTUALIZADO ($)
0.00	2026	JULIO	145.169		$ 315.04		$ 1,504.49									
		AGOSTO	145.721		$ 315.04		$ 1,509.91									
		SEPTIEMBRE	146.274		$ 315.04		$ 1,515.35									
		OCTUBRE	146.830		$ 315.04		$ 1,520.81									
		NOVIEMBRE	147.388	1.015	$ 315.04	1.000	$ 1,526.28	1.0100	1.009	$ 9,239,100.00	$ 9,320,404.08					$ 9,320,404.08
		DICIEMBRE	147.948	1.019	$ 315.04	1.000	$ 1,531.77	1.0200	1.011	$ 9,239,100.00	$ 9,343,501.83					$ 9,343,501.83
1.00	2027	ENERO	148.510	1.023	$ 346.54	1.100	$ 1,537.28	1.0200	1.054	$ 9,239,100.00	$ 9,738,935.31					$ 9,738,935.31
		FEBRERO	149.075	1.027	$ 346.54	1.100	$ 1,542.81	1.0300	1.057	$ 9,239,100.00	$ 9,762,033.06					$ 9,762,033.06
		MARZO	149.641	1.031	$ 346.54	1.100	$ 1,548.36	1.0300	1.059	$ 9,239,100.00	$ 9,783,282.99					$ 9,783,282.99
		ABRIL	150.210	1.035	$ 346.54	1.100	$ 1,553.93	1.0300	1.061	$ 9,239,100.00	$ 9,804,532.92					$ 9,804,532.92
		MAYO	150.781	1.039	$ 346.54	1.100	$ 1,559.52	1.0400	1.064	$ 9,239,100.00	$ 9,827,630.67					$ 9,827,630.67
		JUNIO	151.354	1.043	$ 346.54	1.100	$ 1,565.13	1.0400	1.066	$ 9,239,100.00	$ 9,848,880.60					$ 9,848,880.60
		JULIO	151.929	1.047	$ 346.54	1.100	$ 1,570.76	1.0400	1.068	$ 9,239,100.00	$ 9,870,130.53					$ 9,870,130.53
		AGOSTO	152.506	1.051	$ 346.54	1.100	$ 1,576.41	1.0500	1.071	$ 9,239,100.00	$ 9,893,228.28					$ 9,893,228.28
		SEPTIEMBRE	153.086	1.055	$ 346.54	1.100	$ 1,582.09	1.0500	1.073	$ 9,239,100.00	$ 9,914,478.21					$ 9,914,478.21
		OCTUBRE	153.667	1.059	$ 346.54	1.100	$ 1,587.79	1.0600	1.076	$ 9,239,100.00	$ 9,937,575.96					$ 9,937,575.96
		NOVIEMBRE	154.251	1.063	$ 346.54	1.100	$ 1,593.51	1.0600	1.078	$ 9,239,100.00	$ 9,958,825.89					$ 9,958,825.89
		DICIEMBRE	154.837	1.067	$ 346.54	1.100	$ 1,599.25	1.0600	1.080	$ 9,239,100.00	$ 9,980,075.82					$ 9,980,075.82
2.00	2028	ENERO	155.426	1.071	$ 381.20	1.210	$ 1,605.01	1.0700	1.127	$ 9,239,100.00	$ 10,415,237.43					$ 10,415,237.43
		FEBRERO	156.016	1.075	$ 381.20	1.210	$ 1,610.79	1.0700	1.130	$ 9,239,100.00	$ 10,436,487.36					$ 10,436,487.36
		MARZO	156.609	1.079	$ 381.20	1.210	$ 1,616.59	1.0700	1.132	$ 9,239,100.00	$ 10,456,813.38					$ 10,456,813.38
		ABRIL	157.204	1.083	$ 381.20	1.210	$ 1,622.41	1.0800	1.134	$ 9,239,100.00	$ 10,480,835.04					$ 10,480,835.04
		MAYO	157.802	1.087	$ 381.20	1.210	$ 1,628.25	1.0800	1.137	$ 9,239,100.00	$ 10,502,084.97					$ 10,502,084.97
		JUNIO	158.401	1.091	$ 381.20	1.210	$ 1,634.11	1.0900	1.139	$ 9,239,100.00	$ 10,525,182.72					$ 10,525,182.72
		JULIO	159.003	1.095	$ 381.20	1.210	$ 1,639.99	1.0900	1.142	$ 9,239,100.00	$ 10,546,432.65					$ 10,546,432.65
		AGOSTO	159.608	1.099	$ 381.20	1.210	$ 1,645.89	1.0900	1.144	$ 9,239,100.00	$ 10,566,758.67					$ 10,566,758.67
		SEPTIEMBRE	160.214	1.104	$ 381.20	1.210	$ 1,651.82	1.1000	1.147	$ 9,239,100.00	$ 10,595,399.88					$ 10,595,399.88
		OCTUBRE	160.823	1.108	$ 381.20	1.210	$ 1,657.77	1.1000	1.149	$ 9,239,100.00	$ 10,616,649.81					$ 10,616,649.81
		NOVIEMBRE	161.434	1.112	$ 381.20	1.210	$ 1,663.74	1.1100	1.152	$ 9,239,100.00	$ 10,639,747.56					$ 10,639,747.56
		DICIEMBRE	162.048	1.116	$ 381.20	1.210	$ 1,669.73	1.1100	1.154	$ 9,239,100.00	$ 10,660,997.49					$ 10,660,997.49